

LE DATE SONO SQUAD INDICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE FASI LAVORATIVE

| LAVORI | IMPORTI | INIZIO | FINE | GIORNI | GIUGNO/16 | LUGLIO/16 | AGOSTO/16 | SETTEMBRE/16 | OTTOBRE/16 | NOVEMBRE/16 |
|--|---------|---------------|------------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Incarteramento | 0,00 | | | | | | | | | |
| Installazione di macchine operatrici | 0,00 | 06/06/2016 | 07/06/2016 | 2 | | | | | | |
| Reclinazione e posizione baracche | 0,00 | 08/06/2016 | 08/06/2016 | 1 | | | | | | |
| Demolizione battuto esistente | 0,00 | 09/06/2016 | 09/06/2016 | 1 | | | | | | |
| Realizzazione fognatura | 0,00 | | | | | | | | | |
| scavo | 0,00 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 5 | | | | | | |
| collegamento a fognatura esistente | 0,00 | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 2 | | | | | | |
| Realizzazione Platea in c.a. | 0,00 | | | | | | | | | |
| sboincamento | 0,00 | 17/06/2016 | 17/06/2016 | 1 | | | | | | |
| realizzazione fondazione a platea | 0,00 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | 4 | | | | | | |
| Realizzazione nuova struttura in legno I | 0,00 | | | | | | | | | |
| realizzazione struttura in legno lam | 0,00 | 04/07/2016 | 08/07/2016 | 5 | | | | | | |
| Realizzazione nuova copertura legno | 0,00 | 11/07/2016 | 15/07/2016 | 5 | | | | | | |
| Montaggio Ponteggio | 0,00 | | | | | | | | | |
| Montaggio Ponteggio | 0,00 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | 4 | | | | | | |
| Realizzazione nuova struttura in legno I | 0,00 | | | | | | | | | |
| Rimozione intonaco e parti ammalorat | 0,00 | 22/07/2016 | 29/07/2016 | 8 | | | | | | |
| Realizzazione nuova copertura legno | 0,00 | 01/08/2016 | 04/08/2016 | 4 | | | | | | |
| Realizzazione lavori interni | 0,00 | | | | | | | | | |
| Posa scala in legno | 0,00 | 08/08/2016 | 10/08/2016 | 3 | | | | | | |
| Realizzazione impianto elettrico | 0,00 | 11/08/2016 | 26/08/2016 | 16 | | | | | | |
| Realizzazione impianto termico | 0,00 | 29/08/2016 | 16/09/2016 | 19 | | | | | | |
| Posa nuovi infissi | 0,00 | 19/09/2016 | 23/09/2016 | 5 | | | | | | |
| Pluviali | 0,00 | | | | | | | | | |
| Pluviali | 0,00 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 3 | | | | | | |
| Realizzazione impianto FV | 0,00 | | | | | | | | | |
| Realizzazione impianto FV | 0,00 | 03/10/2016 | 14/10/2016 | 12 | | | | | | |
| Realizzazione impianto solare termico | 0,00 | | | | | | | | | |
| Realizzazione impianto solare termico | 0,00 | 17/10/2016 | 28/10/2016 | 12 | | | | | | |
| Smontellamento cantiere e pulizia finale | 0,00 | 31/10/2016 | 04/11/2016 | 5 | | | | | | |
| Smontaggio Ponteggio | 0,00 | | | | | | | | | |
| Smontellamento cantiere e pulizia finale | 0,00 | 07/11/2016 | 09/11/2016 | 3 | | | | | | |
| PARZIALI | | | | | 0,00 | | | | | |
| PROGRESSIVI | | | | | 0,00 | | | | | |
| MESE | | | | | GIUGNO/16 | LUGLIO/16 | AGOSTO/16 | SETTEMBRE/16 | OTTOBRE/16 | NOVEMBRE/16 |
| 1 | 4 | IMPRESA SCAVI | 2 | IMPRESA IDRAULICO | 3 | IMPRESA IMPIANTO ELETTRICO | | | | |